

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 — 003

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

资料、进度

内容：

1、贵司资料滞后，影响资料归档，要求资料与工程同步。

2、根据天气预报，4月4号---4月8号都是雨天，希望贵司合理安排人员进行施工，采取有效措施进行进度的赶工。（如设备基础钢筋和模板下料、预埋件的采购制作等）

3、根据上周会议纪要，贵司承诺每天浇筑 340 个基础以上，但目前每天的基础完成量没有达到，望贵司采取实施可行的方案进行每天工程量的增加。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017年4月3日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。