

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5 — 007

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

施工质量问题

内容：

鉴于你单位在现场施工中存在的质量问题，我方监理已下发监理通知单 001、监理通知单 002，以告诫你单位，你单位也整改完毕，但后续还出现类似情况，如部分基坑的尺寸与设计尺寸不符，钢筋规格及绑扎不符合设计图纸和规范要求，严重影响湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司的形象，我方监理要求你单位隐蔽工程必须报验，未报验私自施工的，你单位负责并且我方监理资料不予签字盖章，（基坑开挖后，自检并报我方监理验收；钢筋绑扎、模板支护同样自检完毕报我方监理验收后方可进行浇筑）我方监理 24 小时服务，对于基坑不到位的全面整改，整改完毕报监理验收，后续杜绝类似情况出现，否则将进行经济考核，望你单位高度重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 4 月 8 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。