

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5 —— 008

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

施工进度

内容：

根据你单位施工的光伏区支架基础每天实际完成量与你单位所报进度计划表严重不符，工期严重滞后，目前现场实际完成量约 3500 基，但总量为 22340 基，依据你单位所报计划 5 月 27 号全部完成，每天实际完成量要达到 370 基以上，才能如期完成，望你单位高度重视并上报可行性的赶工方案。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 4 月 4 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。