

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5 — 010

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

施工进度

内容：

因最近雨水较多，工期严重滞后，依据天气预报即日起开始连续 5 天好天气，你单位根据现场实际情况做好人员、机械、物料安排，提交可行性的赶工方案上报监理、业主，把滞后的工期及现场实际工程量赶上来，在不影响湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司形象的同时确保工程达到保质保量的完成，同时零安全事故的出现。赶工方案要详细到每一天，每天多少人员、机械施工，确保物料能准时到位，避免造成人员、机械闲置，每天实际完成工程量将作为考核你单位的标准之一。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 4 月 10 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。