

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5 014

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

施工现场质量、进度

内容：

巡视施工现场发现以下问题，要求你单位立即整改，加强施工班组技术交底的同时也要加强自检的力度，你单位要高度重视，以免影响后续验收。

1、汇流箱安装方式已变动，后续安装以现场三方确认的方式方法固定，焊接位置要满焊，焊点做环氧富锌漆或镀锌漆处理。

2、光伏支架钢筋笼拉结筋不到位，钢筋保护层不允许土块隔离，采用马镫等。

3、同组的组件安装后要顺直，不允许出现错台等现象，为了达到美观实用效果，同排组件安装也要保持顺直，螺栓紧固到位。

4、根据气象后续两周内几乎没有雨，你单位要采取可行性的措施，把光伏区滞后 10mw 以上的工程量赶上来。

5、现在光伏区多道工序全面施工，为了避免交叉作业影响进度，你单位要合理安排。

6、你单位要加快箱逆变基础的施工进度，节省多次倒运，避免倒运过程中出现问题，前提要保质保量并不可遗漏预埋件

7、现场物料较多，现场材料要合理堆放，分类堆放，物料不可堆放过高。

8、你单位合理安排施工人员进行光伏区支架的二次浇注，避免支架、组件安装后，风大螺栓变形。

附件

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2021年4月17日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



