

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目
编号：GFFD-JXMB5 ——— 030

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部
事由：

施工现场文明施工
内容：

经现场巡视，光伏区 19#--21#的高压电缆已铺设完毕，由于昨天有雨造成塔方，你单位要人工清理到位进行铺沙盖砖避免高压电缆回填土时造成线皮破损，留下质量安全隐患



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017 年 6 月 6 日

注： 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

