

监理工作联系单

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-B3-012

致：乐叶光伏工程有限公司

事由：工程质量事由

内 容：

由于该项目已经实现并网发电工作，由于质量缺陷较多，要求施工单位进行质量排查工作，并对以下问题尽快进行整改：

- 1、汇流箱及组串标示牌未挂；
- 2、桥架和汇流箱内防火封堵没完成；
- 3、屋面接地扁钢焊接不规范，搭接长度不够，与屋面主接地网连接处搭接长度不够，个别组串间接地扁钢连接不牢靠；
- 4、个别光伏电缆未固定到支架上，过道处个别电缆未穿管或穿管长度过短；
- 5、个别桥架安装不到位，桥架盖板未固定；
- 6、升压站回填土深度不够、1#车间至升压站电缆沟回填土深度不够；
- 7、部分桥架接地未与接地网连接；
- 8、部分电气设备接地扁钢搭接不够，接地点数量不够；
- 9、屋面光伏区维修通道安装不在一条直线；
- 10、升压站设备钢平台生锈，需重新刷漆；
- 11、个别接汇流箱电缆余线过长；

希望施工单位针对以上问题严加重视，确保施工质量，保证该项目的顺利进行。

项目监理部

总/专业监理工程师：

日期：2017年光月日

注本表一式3份，由项目监理部填报，业主项目部、施工项目部各存1份，项目监理部存1份。