

监理工作联系单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号: 003

致: 河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由: 混凝土浇筑

内容: 关于塔基基础浇筑

1、基础浇筑人员、机械一定要安排充足。如浇筑混凝土要二次运输提前向现场监理报备人员、机械准备情况, 确定满足施工需求

2、最近气温浇较高, 普通混凝土浇筑间隔不应超过 2 小时, 如是特殊混凝土要求提供混凝土开盘报告

3、混凝土浇完后 12 小时内必须淋水养护, 不能等拆模后再养护, 以免混凝土强度达不到标准、外表干缩开裂、内部组织疏松、抗渗性差

严禁出现类似情况, 如有发生类似情况我方将要求你方进行反工处理, 并视情况给予经济处罚。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

梅波

日期: 2017 年 05 月 12 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。