

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：004

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于进度

内容：按照 SYLYG-2017051201 号联系单，你方施工进度要按照该联系单执行。根据你方现有人员、机械、施工进度和塔材、电缆、金具到场时间很难确保工期结点，建议你方增加人员、机械、加快施工进度，采取多点多面施工确保相应节点完成。配备专职人员和材料厂家联系，加快材料到场时间。目前线路塔材在 5 月 13 号到场，施工人员至今没有到场，要尽快安排施工人员，以免造成工期节点未完成。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 05 月 15 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。