

# 监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号： 005

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 SYLYG-2017051201 联系单进度计划

内容：

(1)按计划土石方工程、基础工程均要求完成，架线施工开始，现土石方工程、基础工程均未完成，架线施工尚未开始。

现要求贵方加强进度管理，加大施工投入，大力推进工程进度，确保 6 月 10 号具备并网条件。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 05 月 24 日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。