

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：006

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部


事由：关于现场施工

内容：

经业主、监理现场检查：施工进度不能满足工期要求，现要求贵方增加施工人员、机械，进行多点施工，加强进度管理，加大施工投入，大力推进工程进度，确保 6 月 10 号具备并网条件。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2017 年 05 月 26 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。