

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：008

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 220kV 线路进度滞后

内容：

- 1、现场施工处于半停工状态
- 2、基础开挖按 2017 年 5 月 27 号物资到货日期专题会议结论制订的计划，应于 6 月 3 号完成，现有 3 基未开挖。
- 3、基础浇筑剩余 6 基至今毫无进展。
- 4、接地、基础回填施工具备条件，你方尽快组织人员、机械回填。
- 5、剩余塔材、导线、金具尽快到货，按计划应开始架线作业。
- 6、跨高速架线施工，专项施工方案及时报验，避免影响施工进度。

为确保 6 月 25 号具备并网条件，望贵方增加人员、机械、现场管理人员，协调处理施工。在确保安全、保证质量（施工工艺）的前提下加快施工进度。



监理项目部（章）
总/专业监理工程师：梅波
日期：2017年06月03日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。