

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：011

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 7 月 20 日工期节点

内容：

按贵方提交的森源禹州 120MWp 光伏发电项目工期控制计划，

1、杆塔组立及接地未完成；

2、架线施工未完成；

3、附件安装未完成；

4、经业主、监理现场检查施工人员不足与计划施工人数严重不符；

望贵方妥善安排，加强管理，增加人员、机械投入，避免影响项目整体无法按时完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2017.07.18

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。