

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：014

致：河南省电力勘测设计院

事由：跨高速手续办理，跨越架搭设

内容：

贵方自 5 月初开始着手办理跨永登高速路政许可手续，已近三个月，至今未果；G9-G10、G22-G23 跨越架仍未搭设完成；上述两项工作的滞后已严重制约 220kV 送出线路施工，影响项目整体工期。现业主、监理要求贵方务必于 8 月 2 号前完成跨高速手续办理，务必于 7 月 30 号前开始 G9-G10、G22-G23 跨越架搭设，逾期将进行处罚。

建设单位：

项目负责人：

日

期：

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



期：2017-07-28

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。