

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：016

致：河南省电力勘测设计院

事由：跨高速手续办理

内容：


220kV 线路施工处于停滞状态已有半月有余，跨 110kV 线路停电手续、永登高速跨越手续至今未办理完结。现业主要求贵方于 8 月 27 号前完成跨 110kV 线路停电手续、跨高速手续办理。逾期未完将给予严厉处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。