

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：017

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 220kV 线路 G17-G18 跨高速申请及跨越架搭建；G9-G10、G22-G23 跨越停电申请。

内容：


按贵方提交的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输变电工程工期控制计划，G17-G18 跨永登高速跨越架应于 9 月 1 号搭设完成，至今仍未开始搭设，跨越手续办理已近四个月仍未完成。G9-G10、G22-G23 跨越停电申请计划于 8 月 25 日完成，至今未确定停电时间。为保证工程早日具备并网条件，应业主要求，上述两项手续于 9 月 8 号前完成。望贵方加大投入，确保工程顺利推进，早日投运。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。