

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：019

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 9 月 26 号至 9 月 29 号停电手续办理成功
内容：

若 9 月 26 号至 9 月 29 号停电手续办理成功，贵方仍有下列重要工作影响并网：

- 1、220kV 线路树障清除；
- 2、220kV 线路接地电阻测试；
- 3、220kV 线路线路防护标识标牌；
- 4、跨两条 110kV 线路施工准备；
- 5、通道协调。

现业主、监理要求贵方尽快完成上述重要工作，因贵方未能及时完成影响项目按时并网，将给予经济重罚，产生的一切后果由贵方自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。