

监理工作联系单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目 编号：LZGF—010

致：新能量科技股份有限公司

事由：关于设备进场严重滞后事宜

内容：原定 6 月 5 日进场的箱变及预制仓均无法到场，现要求你单位联系生产厂家确定进场时间，尽快进场，否则由此造成延期并网发电的损失由你单位承担，并处以相应罚款。

臧冰峰

解



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。