

监理工作联系单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目 编号：LZGF—012

致：新能量科技股份有限公司

事由：关于接地图纸严重滞后事宜

内容：原定图纸会审后设计院答应尽快补齐屋面、箱变、逆变器、预制舱的接地图纸未到场，现要求你单位联系设计院让图纸尽快进场施工，否则由此造成质量问题及延期并网发电的损失由你单位承担，并处以相应罚款。



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。