

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: HXXHGD-003

致: 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、 山东国信环境系统股份有限公司海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站工程项目部

事由: 现场部分图纸与工程实体滞后及现场作业面分工不明确

内容: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站目前施工进度已转入机电安装阶段, 为保证机电安装工作有序开展, 现要求你单位尽快落实、解决以下问题。

- 1、 升压站土建、机电安装图纸需尽快完善;
- 2、 外线图纸未见、线路征地需尽快完善、解决;
- 3、 各机电安装作业面分工不明确 (合同、协议文件未见), 需尽快明确并组织进场施工;
- 4、 材料、设备进场滞后;
- 5、 相关手续办理不明朗。

为保证施工有序及工程进度, 现要求你单位尽快落实、实施。



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。