

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: HXXHGD-004

致: 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、 山东国信环境系统股份有限公司海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站工程项目部

事由: 尽快调整、制定施工进度

内容: 截止目前, 工程进展缓慢, 现场施工已存在严重无序状态。为保证施工有序及工程进度, 现要求你单位依据 07 月 07 日工程例会会议内容及以下要求尽快对施工进度进行修偏, 制定切实可行的施工进度计划。

- 1、落实现场所缺设备、材料的进场工作;
- 2、完善发电区域的设备命名工作;
- 3、完善发电区域的支架、组件安装工作, 同时进行消缺、自检、报验工作;
- 4、完善发电区电气设备安装、连接、测试工作;
- 5、完善相关受电区域的施工资料、材料进场、电气测试记录等相关质量依据性文件资料;
- 6、完善升压站运维部的各项准备工作。
- 7、制定受电方案及相关应急措施。

监理单位: 海兴县雄晖能源有限公司
监理单位 (章)
总/专业监理工程师: 傅永强
日期: 2017 年 07 月 26 日

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。