



## 监理工作联系单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-HXYGGF-01

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（施工单位）

主题：关于施工进度事宜

内容：

1、本工程于 2017 年 4 月 19 日光伏区正式施工，至 2017 年 4 月 24 日止，8 号河塘和 7 河塘清淤完成 90%，桩基础施工完成 200 根左右，围栏立杆安装完成 250 根左右，升压站综合楼基坑施工完成。根据 2017 年 6 月 30 日并网五兆瓦施工要求，施工进度严重滞后。现要求围栏每天施工完成 300 米，如果不能完成每天罚款 3000 元。桩进场后必须及时施工完成，不得积余，升压站用房根据现有图纸进行施工。

2、据现场条件计划好其他河塘桩基施工准备工作，计划好箱变基础施工，安排好材料进场计划，不得影响 630 并网计划。

3、工程资料必须按照规范和施工进度同步。

附件：无

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2017.4.24

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份，业主单位留存 一 份。