



监理工作联系单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-SHGF-30

致: 太元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (施工单位)

主题: 关于现场施工情况事宜

内容:

你单位承建的马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目, 清塘排污口周围存在的淤泥需要清理干净, 检查每一个排污口是否存在管道漏水的现象, 对存在漏水的排污口及时采取有效措施进行修复整改; 之前完成的五个排污井玻璃钢和管道还没有安装固定及时落实完成施工, 对现场施工情况认真检查存在的遗留项及时施工完成, 发现问题落实整改; 现场施工进度目前比较缓慢需要合理增加人力物力提高施工进度。

附件

抄送: 马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2018 年 8 月 14 日

本表 (含附件) 一式 三 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 一 份, 监理项目部存 二 份, 业主单位留存 二 份。

数据 讲话

专业 解答

