

监理工作联系单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-006

致 河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目 施工项目部：

事由：关于施工现场工程进度的问题

内容：根据现场施工情况，你方不能按施工进度计划完成。要求你方现场尽快增派施工人员，保证按施工计划完成。若未完成，影响工期，必将重罚。

附施工进度计划：

针对以上问题请贵公司马上进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017 年 5 月 24 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

设备到货计划

序号	项目名称	合同约定到货时间	实际完成时间	备注
1	汇流箱	2017.5.30	2017.5.30	
2	变压器	2017.5.30	2017.5.30	
3	10kV开关柜	2017.5.25	最快2017.5.30	已影响并网施工调试,到货不及时处罚。
4	通信调度设备		2017.5.25	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
11				
12				

施工安排

序号	项目名称	完成时间	备注
1	设备基础	2017.5.25浇筑完	5月30日具备设备吊装条件
2	汇流箱、组串逆变器基础及支架	支架: 5月26日完成; 支架基础: 5月23日设计确认, 5月30日前完成, 并具备设备安装条件	
3	站内电缆沟、拉管	厂区确认电缆沟位置后4天完成。	预计在5月27日完成。
4	高压电缆桥架	5月26日	
5	高压电缆敷设	2017年5月27日-5月31日	6月2日接完线
6	建筑立面桥架	2017年5月24日-5月27日	
7	直流电缆敷设接线	2017年5月27日-6月5日	
8	汇流箱安装	6月3日	
9	屋面桥架基础	5月28日到全	
10	屋面桥架安装	6月3日	
11	光伏电缆敷设接线	6月6日	1*4mm ²
12	组件支架安装	5月31	
13	组件安装	6月3日	
14	外线施工	6月5日	施工完成, 待T接状态

问题点

序号	项目名称	完成时间
1	汇流箱、组串逆变器基础	5月23日设计确认, 5月30日前具备设备安装条件。
2		1、屋面结构为波浪形屋面, 为保证20度倾角, 请提供屋面细化安装图纸; 2、此屋面设计时按照水平屋面设计, 修改图纸时组件前后间距会变化, 整个屋面的组件数量是否会发生变化, 需要确认。
3	成品库屋面支架及基础安装形式	
4	项目组件数量确认	因成品库的结构影响, 橡胶原料库要安装除尘设备影响, 组件数量统计
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		