

工作联系单

工程名称：徐州建机分布式光伏电站项目

编号：170923

致：苏华建设集团有限公司

事由：关于徐州建机项目进展情况

首先根据9月20日会议提出的几点问题：

1、屋顶采光带遮挡问题，已提出方案提交徐州建机确认，确认后尽快施工完成。

2、会上针对1-2#箱逆变防火墙的搭建问题，后9月22日徐州建机从安全隐患方面考虑又提出必须要搭建一座房屋。请尽快完成房屋搭建方案，早日施工完成。

3、请确认自发自用的方案，确认方案后好进行发改备案。

其次还有关于外线工作最近工作进展缓慢，请督促施工单位三日内完工，争取早日发电。

以上内容望你方尽快协调施工，早日恢复电站正常生产，减小双方的损失。望尽快处理！

隆基绿能光伏工程有限公司（章）

2017年9月23日

抄送：常州正衡电力工程监理有限公司

本联系单一式三份，业主、监理、施工方各持一份