

工作联系单

工程名称：徐州建机分布式光伏电站项目

编号：20171025

致：苏华建设集团有限公司

事由：关于徐州建机项目进展情况

以下几项问题务必在2017年10月30日前完成：

1、屋顶采光带遮挡问题，已提出方案提交徐州建机确认，尽快施工完成。

2、会上针对1-2#箱逆变隔离墙的搭建问题，业主已确认，工程量也已核算完成。请尽快完成隔离墙搭建。

3、主供电线路验收、后续手续、装表事项。务必尽快并网发电

以上内容望你方尽快协调施工，早日恢复电站正常生产，减小双方的损失。如不能完成，后果自负，罚金按电站损失发电量处罚！

隆基绿能光伏工程有限公司（章）

2017年10月24日

常州正衡电力工程监理有限公司

本联系单一式三份，业主，监理，施工方各持一份