

监理联系单

工程名称:河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-20170522-006

事由	关于安全事宜	签收人姓名及时间	韩计勇 5.22
致: 中石化建设公司第十一分公司 施工现场存在安全以下问题: 1 安全运维楼梯至今未安装, 也未搭设临时安全通道。 2 厂房屋面采光带及厂房临边保护至今还未作有效保护措施。 以上问题直接关系到施工人员的生命, 并且没有安全通道直接影响并网验收。我方天天督促你们马上落实安全保护措施, 而且你方一直未采取有效措施。你方要特别重视以上问题马上落实。 此问题直接涉及到安全质量和 5 月 31 日工程总体完工验收, 要求你们限 2 日之内完善以上问题, 否则后果自负。 限 2 日内完善安全防护 东盟负责人: <u>郭以志</u> 同意 发文单位(章):  项目负责人(签字): <u>刁在斌</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>22</u> 日 1、收文单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。 2、本表发文与收文单位各一份。			