

监理工作联系单

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MW 分布式光伏电站项目

编号: QDXM-20170625-010

致: 南京东送电力科技有限公司项目部

事由:

并网验收前准备工作


内容

2017 年 6 月 23 日确定青岛电力局对本项目进行并网验收, 针对验收多次提出对现场安全文明施工方面进行完善, 6 月 17 日安全专题会议上也曾提出整改内容, 但至今未曾整改到位。目前对并网验收前各项工作提出下列几点要求:

- 1、按照施工组织设计在施工现场入口醒目位置放置“七牌一图”;
- 2、裕龙中韩厂区内各个屋面的临时栏杆及安全网恢复并悬挂横幅标语;
- 3、现场材料堆放区配备灭火器材并分类堆放整齐;
- 4、各个厂房上人通道钢管、踏步模板加固, 安全网恢复, 悬挂安全标识标牌;
- 5、施工前期资料及工序资料尽快完善, 同步跟进;

请 EPC 总包单位项目经理予以重视, 抓紧督促完善, 不要因上述问题影响本项目并网验收。

监理单位 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 6 月 23 日