

监理工作联系单

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-004

致：大连秦能电力工程设计有限公司

事由：关于人数缺失导致施工进度缓慢

内容：贵方是神宇机械光伏发电项目的总承包单位，对项目现场的安全、质量、进度全面负责。

目前由于贵方前期自身原因及阴雨天气，施工进度周期已严重滞后于贵方上报的进度计划，滞后工程量 10 天。目前施工人数仅 30 人，无法满足现场施工要求。我监理部要求贵方合理组织施工，适当增加人员以确保项目能如期并网。现要求贵方马上落实解决方案，进行赶工施工计划。

如因贵方原因而导致施工进度延误不能按时并网，贵方负全部责任。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2017

