

监理工作联系单

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-005

致：大连秦能电力工程设计有限公司神宇机械制造 6MW 施工项目部

事由：关于施工进度缓慢、滞后

内容：贵方是神宇机械光伏发电项目的总承包单位，对项目现场的安全、质量、进度全面负责。

目前贵方由于自身各种原因，导致施工进度严重滞后于贵方所上报的日期，滞后进度 10 多天，我方多次反复强调效果甚微。现距 5 月 30 日仅剩 20 天时间，我部要求贵部施工进度计划按此时间节点进行倒排，若有施工困难或不能按此节点完成施工任务，请尽快增加人员或机械。制定施工计划，合理安排施工，以保证能按时完成并网任务。

如因贵方原因而导致施工进度延误不能按时并网，贵方负全部责任。



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。