

杨永伟

监理工作联系单

工程名称：青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目

编号：QDHYJL10-5

致：山东军辉建设集团有限公司（项目部）

事由：

关于现场组件安装注意事宜

内容：

目前组件已进场，你单位项目部已安排班组进行组件安装施工，现提醒你单位项目部做好以下几点注意事项：

- 1、组件吊运时设置警戒区域，安排专人指挥作业；
- 2、组件包装拆除和施工中产生的垃圾不可乱丢、乱抛，要集中清理。
- 3、收集好组件（包括汇流箱和逆变器）的出厂合格证和检测报告以及说明书等资料；
- 4、组件搬运轻拿轻放，两人抬运，遇采光带走搭设的施工通道；
- 5、安装时禁止踩踏、跪或坐等在组件板面上的行为，以免组件隐裂；
- 6、严禁挤压或尖锐物敲打、碰撞、刮划光伏板钢化玻璃的一切行为，使用的工具不可随意在组件板上碰触，在成划痕；
- 7、已开封的组件板需正面向上平放，严禁立放、悬放或悬空，严禁背面直接暴露在太阳光下；
- 8、现场天气炎热，合理安排作业时间，配备防暑降温用品；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 06 月 09 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。