

监理工作联系单

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：LYYT/ZHJL-LX-002

致：山东军辉建设集团有限公司齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目

抄送：齐河乐叶光伏能源有限公司

事由：关于施工现场材料事宜

内容：

2017 年 05 月 10 日监理巡视发现现场无施工人员作业，经和现场施工单位班组长沟通后了解到以下问题：

- 1、304 不锈钢内六角螺栓 M8*20 型号的已经没有了，导致夹具无法组装，前期安全护栏已使用了一部分，又下订单采购的还未到货。
- 2、电缆桥架，镀锌扁铁因采购后至今还未到现场，无法进行下道工序
- 3、组件上的接地线 1*4 平方的线下订单后，再支架安装完毕后还未到现场
- 4、箱变，逆变基础设计图纸设计院未出

以上问题要求你单位尽快落实，保证 6.30 能顺利并网，不可再出现误工现象。

监理项目部

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 05 月 10 日

填报说明：本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。