

监理工作联系单

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：LYYT/ZHJL-LX-003

致：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

抄送：齐河乐叶光伏能源有限公司

事由：关于设计院设计接地图纸事宜

内容：

2017 年 05 月 11 日监理单位接收到设计院设计接地图纸后，查看发现设计与现场情况不符合，设计院设计接地使用热镀锌圆钢与支架连接，现场支架使用的是铝合金材质，不能焊接，能不能打孔呢？为了不影响 6 月 30 号顺利并网，我监理单位建议业主单位和设计院沟通一下，现场使用热镀锌扁铁(4*40)。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：梅波

日期：

2017 年 05 月 11 日

填报说明：本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。