

工作联系单

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-01

致：天津中能投能源科技有限公司 项目部

事宜：关于现场配重基础浇筑质量问题事宜

内容：

1. 1#生产车间配重基础设计的平面尺寸为 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 250\text{mm}$ ($300\text{mm} \times 300\text{mm} \times 250\text{mm}$)，现场配重基础实测尺寸为 $370\text{mm} \times 370\text{mm} \times 210\text{mm}$ ，不符合设计要求。

2. 北坡面的配重基础整体高度在 $120 \sim 150\text{mm}$ 左右，M12 锚栓预埋件预埋深度不够，应有部分螺纹埋入混凝土，配重基础实际设计要求为 $300\text{mm} \times 300\text{mm} \times 250\text{mm}$ 。

3. 配重基础浇筑没有使用振捣器振捣和模板拆除过早，导致配重基础坍塌，出现倾斜，表面不平整，影响后期的支架安装。

4. 图纸设计要求配重基础混凝土为 C25，而现场使用的为 C15，不符合设计规范。
以上事宜望贵部接此通知后尽快采取有效措施整改。



监理项目部（章）
总/专业监理工程师
日期：2017 年 04 月 11 日

注：本表一式三份，有监理项目部填写，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份。