

监理工作联系单

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

编号：ZHJL-YGX-003

致：菏泽市翰源电力设备有限公司

主题：质量问题汇总

内容：4月22开工至今施工质量问题总汇。

- 1、接地扁铁，图纸设计 40×4 现实 40×3
- 2、2#箱逆变基础，5#箱逆变基础整体位置与图纸设计不符，1#3#4#箱逆变基础预制舱 SVG 距墙位置与图纸设计不符，（现场无法满足设计要求）
- 3、桥架材质，图纸热镀锌，现场铝合金
- 4、汇流箱支架尺寸与图纸设计不符，（图纸 110CM 现实 85CM）
- 5、箱逆变基础及预制舱预埋角钢图纸未标明问题
- 6、组件至汇流箱保护管材质不明确，及破管作业问题。
- 7、桥架固定要求使用 M8 螺栓，实际燕尾钉，及梯形桥架未安装支架。
- 8、电缆沟深度过浅，图纸要求 80CM 现场与图纸设计不符。
- 9、二期 16#14#13#四连接组件中间接地未连接，以及 10#11#组件接地采用铆钉固定。
- 10、二期 10#梯形桥架位置变更至 13#屋面位置（距离拉长电缆线长度规格是否需要变更）
- 11、一期二期预制舱内设备安装位置变更问题。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：杨经

日期：2017.5.31

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。