

监理工作联系单

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号 ZHJL-YCFX-005

致：菏泽市翰源电力设备有限公司项目部：

事由：关于直流交流电缆接头压接是否牢靠，汇流箱开路电压抽查

内容：项目为抢 630 部分施工不到位，处于消缺阶段，请尽快对通电重点部位进行复查。

- 1、及时进行箱逆变基础封堵回填，安装百叶窗及防鼠网，防止老鼠咬坏电缆及进入箱逆变对设备进行破坏。
- 2、对线路接头是否牢靠有无未压紧情况及电缆发热进行检查。
- 3、汇流箱开路电压是否与实际相符。

请贵方及时整改，避免因检查施工不及时带来不必要的损失，整改后报监理部验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王全文

日期：2017 年 7 月 1 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。