

监理工作联系单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电中草药种植一体化项目 编号：JL-LX-015

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部
主题：关于施工有关事宜

内容：

- 1、1号箱变扁钢接地焊接不美观，要求整改。防雷接地工程施工要求符合设计、规范，做好防腐，并要求外露部分焊接美观。
- 2、线缆敷设、接线端子制作要求符合设计、规范要求。雨天施工要保证施工安全，施工质量，线缆端头、线缆接头，不要暴露雨中，并要做好防雨、防潮保护。
- 3、隐蔽工程要求按照设计，规范进行施工，验收后方可进行下道工序施工。
- 4、430并网所需敷设高压线缆施工前，要制定施工方案，报送业主，监理项目部。要求并网前与有关部门进行充分协商，确保施工安全、施工质量。

项目监理单位：

监理 工程师：  宋景光

接收人 韩超航 2018-4-27

日 期： 2018.04.27



由 扫描全能王 扫描创建