

工作联系单

工程名称：广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号：GZWS-ZHJL-20170924

致：广州市兆嘉新能源投资有限公司 项目部

事宜：关于项目施工进度缓慢影响监理任务事宜

内容：

本工程项目自我方监理人员 2017 年 08 月 12 日进场以来，施工项目完成工作量较少，人员、材料、设备未能按照施工进度计划执行，导致施工进度严重滞后，有可能存在合同期限内电站项目不能及时并网发电的因素，将影响我方在监理期限内完成监理合同规定的监理任务。

望贵公司能够督促施工单位及时妥善解决工程项目停工整顿问题，早日复工，保证项目能够正常持续进行，降低风险。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

任仲峰

日期：2017 年 9 月 24 日

注：本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 1 份。