

工作联系单

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目 编号: GZWS-ZHJL-20180104

致: 中设无锡机械设备工程有限公司 施工项目部

事宜: 关于现场检查验收事宜

内容: 我部于 2018 年 1 月 4 日对屋面电缆及桥架检查验收发现以下问题:

- 1、桥架支架普遍出现倾斜现象, 支架两端未防腐, 出现生锈现象;
- 2、桥架螺栓出现松动、未紧固现象;
- 3、桥架表面出现油渍、划痕现象, 镀锌层划破易生锈;
- 4、部分桥架盖板下凹, 导致盖板接口处不严密;
- 5、2#屋面发现 3*95 电缆表皮破损 1 处, 需处理;
- 6、桥架接地使用 4 平方导线, 未按要求使用 16 平方导线, 需更换;
- 7、个别段桥架安装不直, 需进行调整;

以上问题请贵部及时采取措施安排人员进行整改, 整改后上报我部进行复验。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 1 月 4 日

注: 本表一式 3 份, 有监理项目部填写, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 1 份