

监理延期联系单

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

致: 广州市兆嘉新能源投资有限公司业主项目部

由委托人 广州市兆嘉新能源投资有限公司 和监理人 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的 “广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目 总承包工程监理合同”, 约定监理期限: 2017 年 8 月 8 日至 2017 年 11 月 12 日(中间自 2017 年 10 月 16 日停工离场, 共计 138 人天, 于 2017 年 11 月 01 日开工进场, 至 2017 年 11 月 12 日共计 12 人天), 截止 2017 年 11 月 12 日已满足监理期限 150 人天。自 2017 年 11 月 13 日始, 已进入监理延期阶段。

请委托人 广州市兆嘉新能源投资有限公司 予以确认。

监理单位(章):



经办人:

李强

日期:

2017 年 12 月 6 日

业主单位意见(章):

经办人:

李强

日期:

2017 年 12 月 6 日

注: 1、此表一式三份, 于监理合同到期前 15 日发业主单位项目经理签字确认, 业主、监理单位各保存一份, 监理单位保存一份。