

表 B.1 监理工作联系单

工程名称:鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 002

致: 南京东送电力科技有限公司

主题: 关于施工进度、资料等事项;

内容: 因施工单位私自放假, 现工地上无施工人员施工, 对工程整体进度影响极大, 现场业主、监理多次口头与施工单位沟通, 场区开挖、进度、相关资料等事项, 至今未落实, 目前因施工单位多方原因, 工程严重滞后, 望施工单位认识到问题的严重性, 尽快落实并安排施工人员进场施工, 以免影响工程进度款的发放。

抄送: 鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 3/3/2017

日

期:

2017年12月29日

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。