

监理工作联系单

工程名称：鞍山市职业教育基地5.97MWp分布式光伏发电项目

编号：006

致：南京东送电力科技有限公司

主题：关于宿舍区整改进度计划

内容：

因施工单位管理能力不足，经业主、监理项目部讨论决定从即日起由监理项目部统一安排宿舍区的整改计划，施工单位严格按照下周整改计划的时间进行整改，整改时间为2017/7/24—2017/7/30日，在整改过程中严格按照图纸及规范要求整改，整改结束后报监理及业主进行初验，如施工单位不能在规定的时间内整改到位，监理项目部将根据现场实际情况，采取一定的罚款措施。

下周整改计划表附后

抄送：鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司

南京东送电力科技有限公司

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：



日期：2017.7.23

本表一式3份，由施工项目部填写，业主项目部、监理项目部各存一份，施工项目部存1份。

下周整改计划表

序号	项目名称	整改内容	计划整改时间	备注
1	开关站	室内接地弯头焊接、刷标识漆。	计划时间3天	
2		双电源动力箱、应急照明灯、普通照明的安装。		
3		门四周的修补。		
4		散热装置的安装		
5		室外雨水管安装		
6		屋内墙面的修补。		
7	1#变压器房	室内接地弯头焊接刷标识漆。	计划时间3天	
8		双电源动力箱、应急照明灯、普通照明的安装。		
9		门四周的修补。		
10		室外雨水管安装		
11		散热装置的安装		
12		屋内墙面的修补。		
13	宿舍区5#楼	预制块、主件的找平及预制块底部的修补。	计划时间5天	
14		主件到逆变器箱电缆的绑扎、挂牌、及桥架的安装		
15		等电位的安装		
16		防雷接地线的焊接、刷漆安装。		
17		预制块、主件的找平及预制块底部的修补。		
18		主件到逆变器箱电缆的绑扎、挂牌、及桥架的安装		
19	宿舍区1#楼	等电位的安装。	计划时间6天	
20		防雷接地线的焊接、刷漆安装。		
21		预制块、主件的找平及预制块底部的修补。		
22		主件到逆变器箱电缆的绑扎、挂牌、及桥架的安装		
23		等电位的安装。		
24		防雷接地线的焊接、刷漆安装。		

鞍山市职业教育基地5.97兆瓦分布式光伏发电项目
 监理项目部

2017/7/23