

JXM6: 监理工作联系单

## 监理工作联系单

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 014

致: 南京东送电力科技有限公司

事由: 进度问题

内容:

因施工进度缓慢, 施工人员较少, 不符合现场实际工作进度要求, 为保证剩余工作能够全面铺开, 现要求电缆沟尽快开挖, 剩余桥架、组件安装、变压器房剩余尾工等工作赶紧施工, 消缺工作同步进行, 特要求施工单位增加施工人员, 保证施工进度需要, 争取尽早全额并网发电; 要求施工单位不得无故停工;

希望总包单位针对以上问题进行重视, 否则将给予一定的经济考核。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 11 月 02 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。