

监理工作联系单

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 019

致: 南京东送电力科技有限公司

事由: 施工材料及施工进度事由

内容:

由于因为施工材料、学校协调及工人资金问题导致多日无法施工, 现要求施工单位尽快解决问题, 要求如下:

- 1、尽快解决施工资金问题, 保证施工工人能够按时施工, 不得无故停工;
- 2、要求施工单位彩板房组件压块、桥架盖板等所缺材料尽快进场, 保证施工能够顺利进行;
- 3、要求施工方尽快与学校协调解决 6#箱变房位置定位, 及解决学校随时不让施工的问题, 保证有专人能够及时与学校沟通解决问题;

希望总包单位针对以上问题进行重视, 加强施工管理, 否则将给予一定的经济考核。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 12 月 14 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。