

监理工作联系单

工程名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5-001

致：湖南卓越建设有限公司项目部

事由：

隐蔽工程问题

内容：

开关站基础接地焊接时，业主部和监理部相关人员去现场监督指导，经二次检查时，发现接地焊接搭接面积不够，部分焊接为点焊，其余接地角都被垫层覆盖，须施工方提供已被垫层覆盖的接地角焊接影像照片资料，若不能提供此影像照片资料都视为搭接面积不足，质量不合格，部分焊接点焊必须要满焊。

今后隐蔽工程必须提前 24 小时告知监理，经监理现场验收许可之后下浇筑令方可施工，若不通知我监理部和业主部私自施工，我监理部及业主补将给予经济处罚，工程量及质量拒不认可，望贵公司引以为戒。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师

日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。