

监理工作联系单

工程名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5-004

致：湖南卓越建设有限公司项目部

事由：

验收消缺问题

内容：

经业主和我监理项目部人员一致决定，以下问题望贵公司赶紧落实。

附（并网验收之前急需解决的工作）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017年6月19日



注： 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

并网验收之前急需解决的工作	
1	中控室中控台未到位（桌子椅子）
2	并网调度协议未签订
3	复核性试验报告未出
4	消防设备未配置
5	一次、二次设备双重命名标示牌未制作
6	上墙制度、厂区安全标识牌未制作
7	安全工器具未采购到位
8	送电之前箱变基础积水必须处理
9	光伏区接线滞后（光伏组件直流电缆一个都未接线）
10	开关站两头踏梯未制作
11	中控室网络未安装
12	汇流箱到箱变低压侧电缆头才接了一个屋顶
13	10kV进线3个开关柜零序电流互感器被拆除，还未恢复，分布I回进线的零序电流互感器接线弄断还没恢复。高压电缆还未接入（电缆头已做好）未封堵未挂电缆
14	逆变器到汇流箱交流电缆未挂牌
15	10kV开关柜高压电缆还未封堵
16	接地网还未完成
17	厂区光缆未放、通讯设备未接
18	外线通讯通道还未通
备注：黄色部分验收前必须完成	