

监理工作联系单

工程名称：山东海岱光伏科技有限公司 5.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-XST-003

致：江苏启盛建设工程有限公司

事由：箱变基础土建施工未按工序报验的问题。

内容：问题如下

- 1、箱变基础底层已浇筑完成后，砌砖施工不规范，支模未按工序报验就浇筑混凝土，现场的施工质量保证不了。

要求：

- 1、总包必须按工序报验，通知监理到现场确认，不通知监理到现场确认，一旦在现场监理发现施工质量问题，监理对施工单位进行罚款。
- 2、施工单位现场管理人员必须负起责任，特别是管好施工质量，不要再发生上述类似情况发生。
- 3、如果再发生上述类似情况监理方加大罚款的力度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期 2021 年 4 月 23 日

注：本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。