

监理工作联系单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：007

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：现场安全文明施工及施工质量事项

内容：

我监理单位工作人员在 2017 年 8 月 15 日现场巡视检查的过程中，发现施工现场存在以下问题：

- 1、1#车间屋面 B 区组件在搬运、摆放的过程中，未能将从组件上撕掉的角码及时清理，导致屋面上的角码垃圾较多且散乱；要求施工单位保持现场的干净、整洁，并在以后组件搬运、摆放的过程中，要将从组件上撕掉的角码及时清理（可以统一放在袋子里或者纸箱内），严禁将角码随意、散乱的丢弃在屋面上。
- 2、1#车间屋面 D 区桥架内电缆的绑扎固定，仍再用白色塑料扎带（白色塑料扎带极易老化）；要求所有的保护管及电缆的绑扎固定，严禁使用白色塑料扎带，要求用带铁丝内芯的黑色扎丝进行绑扎固定。
- 3、1#车间屋面 E 区有个别镀锌扁钢锈蚀严重，未进行除锈、防腐处理；要求施工单位做好自检工作，针对出现的个别镀锌扁钢锈蚀严重，且未进行除锈、防腐处理的，要及时进行除锈、防腐处理工作。
- 4、现场个别工人未能按要求穿戴劳保鞋；要求施工单位加强管理，所有工人进场施工前，须按要求穿戴好安全帽、反光服及劳保鞋。
- 5、1#车间屋面 E 区低女儿墙处未做安全防护；要求在低女儿墙处做好安全防护，并悬挂安全警示线及安全警示标语。



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份