

监理工作联系单

工程名称：苏州吴江康饮 4.58MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：

致：上海久能能源科技发展有限公司施工项目部

事由：关于项目施工进度材料进场原因

内容：

根据苏州吴江康饮 4.58MW 屋顶分布式光伏发电项目并网节点，因剩余部分电缆未到场，影响施工进度，达不到预期的并网条件，下此联系单催促总包将剩余的材料、电缆尽快到场，以满足并网进度要求。

上述问题需根据现场实际情况，限你方将剩余材料、电缆尽快到场，确保工程进度达到要求。

抄送：西安隆基新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 年 月 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。