

监理工作联系单

工程名称: 江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXSFT-SLN04

致: 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡赛福天 3MWp 分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 安全文明施工事宜

根据现场实际施工情况特对以下几点要求提出强调, 具体如下:

- 1、我监理项目部人员在例行巡视检查过程中发现施工现场存在随意丢弃烟头烧焦地面防水层等现象。本次发现为历史遗留问题, 不做考核请引起重视。
- 2、我监理项目部在旁站导轨等材料吊装时发现吊车力臂略短, 不利于施工, 存在安全隐患, 吊装作业应专人指挥作业, 遵循“十不吊”原则, 起重臂下严禁站人, 并设置施工作业隔离线。
- 3、屋面彩钢瓦存在锈蚀情况, 为保证电站可靠有效运行请及时做除锈处理, 未处理之前不得进行安装组件等施工。
- 4、做好成品保护, 爱护工厂一草一木。混凝土屋面防水层请同样做好保护处理。

安全文明施工是重中之重, 施工单位要定期进行安全教育, 定期开会, 做到三级教育, 必须高度重视并严格遵循项目及工厂的相关规章制度, 不能等到事故已经发生才处理。特此告知!

抄送: 无锡聚晖新能源有限公司无锡赛福天 3MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 戚平

日期: 2017 年 10 月 20 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。